

日南工場 7号ボイラー	2018年 5月度実績
-------------	-------------

作成日：2018年6月12日  
 修正日：2019年1月31日  
 下線箇所修正

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

### 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	3,858 (t/月)	0 (t/月)	3,858 (t/月)
木くず	34 (t/月)	0 (t/月)	34 (t/月)
紙くず	6 (t/月)	0 (t/月)	6 (t/月)
廃プラスチック類	98 (t/月)	247 (t/月)	345 (t/月)
合計	3,996 (t/月)	247 (t/月)	4,243 (t/月)

### 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
 詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

### 3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

### 4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙		ダイオキシン類	
採取位置		排気塔		排気塔	
採取した年月日		2018年4月5日		2017年10月18日	
測定結果受領日		2018年4月23日		2017年11月21日	
測定頻度		6ヶ月に1回以上		1年に1回以上	
濃度	硫黄酸化物	160	vol. ppm	—	
	ばいじん	0.001未満	g/m <sup>3</sup> N	—	
	塩化水素	1.9未満	mg/m <sup>3</sup> N	—	
	窒素酸化物	55	vol. ppm	—	
	ダイオキシン類	—		0	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

日南工場 隈谷現行処分場	2018年 5月度実績
--------------	-------------

作成日：2018年6月12日  
 修正日：2019年1月31日  
 下線箇所修正

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

### 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
がれき類	0	(t/月)
合計	0	(t/月)

### 2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2015年3月3日	147

※ 残余の埋立量は年に1回測定

### 3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・1回/日の点検実施中。5月度異常なし。

### 4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・1回/日の点検実施中。5月度異常なし。

### 5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	16.7	95.5	95.7
塩化物イオン	mg/L	9.0	90.0	40.0

※ 採取日：2018年5月5日、測定日：2018年5月5日

### 6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.6
BOD	mg/L	2.3
COD	mg/L	7.7
SS	mg/L	4.1
窒素含有量	mg/L	1.5

※ 採取日：2018年5月23日、結果受領日：2018年5月28日

日南工場 隈谷新処分場	2018年 5月度実績
-------------	-------------

作成日：2018年6月12日  
 修正日：2019年1月31日  
 下線箇所修正

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

### 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	8	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
ばいじん	179	(t/月)
燃え殻	54	(t/月)
合計	241	(t/月)

※ 2011年3月、完成。  
 2011年4月、使用開始。

### 2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2018年1月30日	96,367

※ 残余の埋立量は年に1回測定

### 3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・1回/日の点検実施中。5月度異常なし。

### 4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・1回/日の点検実施中。5月度異常なし。

### 5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	13.5	52.3	95.7
塩化物イオン	mg/L	2.0	14.0	40.0

※ 採取日：2018年5月5日、測定日：2018年5月5日

### 6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.1
BOD	mg/L	1.3
COD	mg/L	3.5
SS	mg/L	5.1
窒素含有量	mg/L	0.8

※ 採取日：2018年5月23日、結果受領日：2018年5月28日