

日南工場 7号ボイラー	2022年11月度実績
-------------	-------------

作成日：2022年12月13日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	3,429 (t/月)	0 (t/月)	3,429 (t/月)
木くず	37 (t/月)	0 (t/月)	37 (t/月)
紙くず	3 (t/月)	0 (t/月)	3 (t/月)
廃プラスチック類	90 (t/月)	88 (t/月)	178 (t/月)
合計	3,559 (t/月)	88 (t/月)	3,647 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙		ダイオキシン類
採取位置		排気塔		排気塔
採取した年月日		2022年10月5日		2022年10月5日
測定結果受領日		2022年10月27日		2022年11月10日
測定頻度		6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	180	vol. ppm	—
	ばいじん	0.001未満	g/m ³ N	—
	塩化水素	2.8	mg/m ³ N	—
	窒素酸化物	51	vol. ppm	—
	ダイオキシン類	—		0 ng-TEQ/m ³ N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

日南工場 隈谷現行処分場	2022年11月度実績
--------------	-------------

作成日：2022年12月13日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
がれき類	0	(t/月)
合計	0	(t/月)

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m ³)
2015年3月3日	147

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。11月度異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・1回/日の点検実施中。11月度異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	22.5	60.5	90.4
塩化物イオン	mg/L	16.0	53.0	26.0

※ 採取日：2022年11月15日、測定日：2022年11月15日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	—	8.0
BOD	mg/L	1.6
COD	mg/L	5.9
SS	mg/L	5.1
窒素含有量	mg/L	1.9

※ 採取日：2022年11月24日、測定日：2022年11月29日

日南工場 隈谷新処分場	2022年11月度実績
-------------	-------------

作成日：2022年12月13日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	109	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
ばいじん	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
合計	109	(t/月)

※ 2011年3月、完成。
2011年4月、使用開始。

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m ³)
2022年2月1日	86,217

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。11月度異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・9/19台風14号の影響により遮光保護マットの一部に剥がれ発生(3層構造の上側一枚の一部)23年2月補修予定

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	14.8	59.0	90.4
塩化物イオン	mg/L	14.0	16.0	26.0

※ 採取日：2022年11月15日、測定日：2022年11月15日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.4
BOD	mg/L	4.8
COD	mg/L	7.0
SS	mg/L	12.0
窒素含有量	mg/L	1.1

※ 採取日：2022年11月24日、測定日：2022年11月29日