

米子工場 汚泥焼却炉	2024年12月度実績
------------	-------------

作成日：2025年1月9日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量 (単位)
汚泥	0 (t/月)
合計	0 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	キルン出口	スクラバー出口	煙突入口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(スクラバー)	排ガス処理設備(電気集塵機)
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙		ダイオキシン類
採取位置		煙突		煙突
採取した年月日		2024年10月17日		2024年4月9日
測定結果受領日		2024年11月5日		2024年5月10日
測定頻度		6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	0.5未満	vol ppm	—
	ばいじん	0.0060	g/m ³ N	—
	塩化水素	0.6未満	mg/m ³ N	—
	窒素酸化物	40	vol ppm	—
	ダイオキシン類	—		0.0041 ng-TEQ/m ³

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。