春日井工場　汚泥の焼却施設	2016年1月度実績

作成日：2016年2月16日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［焼却］

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量　〔規則第１２条の７の２第１項第１号イ〕

種類	工場内数量（単位）
汚泥	6,886　（t／月）
木くず	0　（t／月）
紙くず	0　（t／月）
廃プラスチック類	0　（t／月）
合計	6,886　（t／月）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）　〔規則第１２条の７の２第１項第１号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	炉内出口	2次ガス冷却室出口	煙突入口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況　〔規則第１２条の７の２第１項第１号ハ〕

	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果　〔規則第１２条の７の２第１項第１号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		煙突入口	煙突入口
採取した年月日		2016年1月14日	2015年10月14日
測定結果受領日		2016年1月28日	2015年11月16日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	222　ppm	―
	ばいじん	0.002未満　g／m^3N	―
	塩化水素	85.3　mg／m^3N	―
	窒素酸化物	138　ppm	―
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	―	0.0047　ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。