釧路工場　No. 1処分場	2026年 9月度実績

作成日：2026年10月6日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃数量(単位)	
汚泥	0.00	(t／月)
ばいじん	0.00	(t／月)
燃え殻	0.00	(t／月)
合計	0.00	(t／月)

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m^3)
2026年4月8日～9日	9,861

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・2026年 9月 14日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・2026年 9月 14日点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流	
電気伝導率	ms/m	170.8	30.6	測定結果異常なし。

※ **採取日：2026年 9月 14日、測定日：2026年 9月 14日**

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	総合排水
pH	－	7.2～7.6
BOD	mg/L	27
COD	mg/L	43
SS	mg/L	16

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 9月度実績平均値を記載しています。

釧路工場　No. 2処分場	2026年 9月度実績

作成日：2026年10月6日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃数量(単位)	
汚泥	20.44	(t／月)
ばいじん	0.00	(t／月)
燃え殻	0.00	(t／月)
廃プラスチック類	1.44	(t／月)
ガラスくず及び陶磁器くず	0.02	(t／月)
金属くず	1.64	(t／月)
がれき類	0.00	(t／月)
木くず	0.00	(t／月)
紙くず	0.00	(t／月)
ゴムくず	0.00	(t／月)
合計	23.54	(t／月)

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m^3)
2026年4月8日～9日	18,762

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・2026年 9月 14日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・2026年 9月 14点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流	
電気伝導率	ms/m	170.8	18.41	測定結果異常なし。

※ 採取日：2026年 9月 14日、測定日：2026年 9月 14日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	総合排水
pH	－	7.2～7.6
BOD	mg/L	27
COD	mg/L	43
SS	mg/L	16

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 9月度実績平均値を記載しています。